

Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SANTA APOLONIA**

Fecha y Hora: 6/09/2022 12:09

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Áreas con alumbrado público	Persona	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	1124421.92	1124421.92		Ejecución fina	206501.37	56501.37	56501.37	56501.37	376005.48	33.44%	859069.96	91.83%	33.44%	147.82%
289252-APOYO INSTITUCIONAL A SERVICIOS CULTURALES Y DEPORTIVOS SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO	Persona	Meta física	900	900	0	Ejecución física	75	75	75	75	300	33.33%	600	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	322570	519242.35	1	Ejecución financiera	33009.88	33009.88	33009.88	33009.88	132039.52	25.43%	476817.84	91.83%	40.93%	147.82%
289245-APOYO INSTITUCIONAL A LAS REDES DE ALUMBRADO PUBLICO DEL AREA URBANA Y RURAL SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO	Familia	Meta física	9000	9000	0	Ejecución física	750	750	750	750	3000	33.33%	6000	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	189200	189200	0	Ejecución financiera	12556.60	12556.60	12556.60	12556.60	50226.40	26.55%	128357.04	67.84%	26.55%	67.84%
MEJORAMIENTO PARQUE MUNICIPAL CASCO URBANO SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	10	10	0	Ejecución física	10				10	100%	10	100%	100%	100%
		Meta financiera	426030.92	426030.92	0	Ejecución financiera	150000	0	0	0	150000	35.21%	150000	35.21%	35.21%	35.21%
289253-APOYO SERVICIOS MUNICIPALES SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO	Persona	Meta física	9000	9000	0	Ejecución física	750	750	750	750	3000	33.33%	6000	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	186621	186621	0	Ejecución financiera	10934.89	10934.89	10934.89	10934.89	43739.56	23.44%	103895.08	55.67%	23.44%	55.67%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición															
Carreteras terciarias (MCIV)	Metro	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	3594426.77	3594426.77		Ejecución fina	1305522.9	1403543.2	259066.25	259066.25	3227198.60	89.78%	4559375.89	0%	89.78%	0%
MEJORAMIENTO CALLE ADEA CHUAPARAL I SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO	Metro	Meta física	20	20	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	17060	17060	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE ENTRADA PRINCIPAL ALDEA PACUTAN SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO	Metro	Meta física	20	20	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	20742.50	20742.50	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE SECTOR II ALDEA CHIPATA SAN	Metro	Meta física	10	10	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SANTA APOLONIA**

Fecha y Hora: 6/09/2022 12:09

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
MEJORAMIENTO CALLE SECTOR II ALDEA CHIPATA SAN	Metro	Meta financiera	15462.50	15462.50	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
289242-RESTAURACION CARRETERAS DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO	Kilometro	Meta física	8	8	0	Ejecución física	0.50	0.50	0.50	0.50	2	25%	4	50%	25%	50%
		Meta financiera	1353718	1353718	0	Ejecución financiera	110063.06	110063.06	110063.06	110063.06	440252.24	32.52%	1109325.78	81.95%	32.52%	81.95%
MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO XECUBAL SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO	Metro	Meta física	10	10	0	Ejecución física	10				10	100%	10	100%	100%	100%
		Meta financiera	44927	44927	0	Ejecución financiera	44927	0	0	0	44927	100%	44927	100%	100%	100%
AMPLIACION CAMINO RURAL ALDEA CHIPATA SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO	Metro	Meta física	10	10	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	20639.57	20639.57	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA XESAJCAP I SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO	Metro	Meta física	10	10	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	20052	20052	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHIPATA LAS MEJORANAS SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO.	Metro	Meta física	8	8	0	Ejecución física					0	0%	8	100%	0%	100%
		Meta financiera	77980	77980	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	77980	100%	0%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CAMINO PRINCIPAL SECTOR SAN LUCAS SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO	Metro	Meta física	10	10	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	20765.75	20765.75	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA XECOHIL SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO	Metro	Meta física	10	10	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	20061.45	20061.45	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
295352-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO COJULYA SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO	Metro	Meta física	120	120	1	Ejecución física	60	60			120	100%	120	100%	100%	100%
		Meta financiera	399418	399418	1	Ejecución financiera	167755.56	231662.44	0	0	399418	100%	399418	100%	100%	100%
295349-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO XESIGUAN ALDEA XEABAJ SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO	Metro	Meta física	150	150	1	Ejecución física	60	90			150	100%	150	100%	100%	100%
		Meta financiera	299045.80	349456.50	2	Ejecución financiera	174728.25	174728.25	0	0	349456.50	100%	349456.50	100%	116.86%	116.86%
295354-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHUAPARAL I SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO	Metro	Meta física	100	100	1	Ejecución física	30	40	30		100	100%	100	100%	100%	100%
		Meta financiera	199304	199304	1	Ejecución financiera	79721.60	59791.20	0	0	139512.80	70%	139512.80	70%	70%	70%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SANTA APOLONIA**

Fecha y Hora: 6/09/2022 12:09

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
295355-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR MUCUBALCHE CASCO URBANO SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO	Metro	Meta física	80	80	1	Ejecución física	40	40			80	100%	80	100%	100%	100%
		Meta financiera	249797.25	249797.25	1	Ejecución financiera	74939.18	174858.07	0	0	249797.25	100%	249797.25	100%	100%	100%
295357-MEJORAMIENTO CALLE ZONA 2 Y ZONA 4 CASCO URBANO SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO	Metro	Meta física	120	120	1	Ejecución física	60	60			120	100%	120	100%	100%	100%
		Meta financiera	399744.95	399744.95	1	Ejecución financiera	163895.43	235849.52	0	0	399744.95	100%	399744.95	100%	100%	100%
297420-MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LAS ROSAS CASCO URBANO SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO	Metro	Meta física	90	90	1	Ejecución física	40	50			90	100%	90	100%	100%	100%
		Meta financiera	149416.50	149416.50	1	Ejecución financiera	67237.43	82179.07	0	0	149416.50	100%	149416.50	100%	100%	100%
295350-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHUACACAY SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO	Metro	Meta física	100	100	1	Ejecución física	40	40	20		100	100%	100	100%	100%	100%
		Meta financiera	399037	399037	1	Ejecución financiera	159614.80	0	0	0	159614.80	40%	159614.80	40%	40%	40%
295348-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO XECUBAL SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO	Metro	Meta física	120	120	1	Ejecución física	60	60			120	100%	120	100%	100%	100%
		Meta financiera	299045.80	299045.80	1	Ejecución financiera	113637.40	185408.40	0	0	299045.80	100%	299045.80	100%	100%	100%
MEJORAMIENTO CALLE ALDEA PACUTAN SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO	Metro	Meta física	10	10	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	59570	59570	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
289240-APOYO INSTITUCIONAL COMBUSTIBLE A MAQUINARIAS MUNICIPALES BOMBAS Y VEHICULOS SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO	Galon	Meta física	25000	25000	0	Ejecución física	2000	2000	2000	2000	8000	32%	16333	65.33%	32%	65.33%
		Meta financiera	900000	900000	0	Ejecución financiera	93170.25	93170.25	93170.25	93170.25	372681	41.41%	734473	81.61%	41.41%	81.61%
289243-RESTAURACION CALLE (S) DEL CASCO URBANO SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO	Metro	Meta física	2800	2800	0	Ejecución física	233	233	233	233	932	33.29%	1865	66.61%	33.29%	66.61%
		Meta financiera	1023448	1023448	0	Ejecución financiera	55832.94	55832.94	55832.94	55832.94	223331.76	21.82%	446663.51	43.64%	21.82%	43.64%

Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SANTA APOLONIA**

Fecha y Hora: 6/09/2022 12:09

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:																
Proridad Nacional de Desarrollo:																
Meta Estratégica de Desarrollo:																
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física			0	Ejecución físic	1	1	1	1	4	0%	8	0%	0%	0%
		Meta financier	4664140.92	4664140.92		Ejecución fina	374991.85	374991.85	374991.85	374991.85	1499967.40	32.16%	2775767.74	59.51%	32.16%	59.51%
ACTIVIDADES CENTRALES	Documento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	4664140.92	4664140.92	0	Ejecución financiera	374991.85	374991.85	374991.85	374991.85	1499967.40	32.16%	2775767.74	59.51%	32.16%	59.51%
Eje Katun: Bienestar para la gente																
Proridad Nacional de Desarrollo: Educación																
Meta Estratégica de Desarrollo: Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos																
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	1091011.93	1091011.93		Ejecución fina	30638	30638	30638	30638	122552	11.23%	510839.16	0%	11.23%	0%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA XEPANIL SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	10	10	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	19207.23	19207.23	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHIQUEX SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO	Centrimetro cuadrado	Meta física	10	10	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	20220.62	20220.62	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA VEGA SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	10	10	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	20006.20	20006.20	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO SALAMIT SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	10	10	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	23975.62	23975.62	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA XECOHIL SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	10	10	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	15019.77	15019.77	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA PANATZAN SA	Metro cuadrado	Meta física	10	10	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SANTA APOLONIA**

Fecha y Hora: 6/09/2022 12:09

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA PANATZAN SA	Metro cuadrado	Meta financiera	10299.99	10299.99	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA PATZAJ SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	10	10	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	10011.37	10011.37	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA PATZAJ SANTA APOLONIA	Metro cuadrado	Meta física	10	10	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	86000	86000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
289244-APOYO INSTITUCIONAL A LA EDUCACION SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	3000	3000	0	Ejecución física	250	250	250	250	1000	33.33%	2000	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	430000	430000	0	Ejecución financiera	30638	30638	30638	30638	122552	28.5%	350839.16	81.59%	28.5%	81.59%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO XESAJBIN SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	20.01	20.01	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	139700	139700	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO COJULYA SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	10	10	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	29886	29886	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA IMEBSA SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	10	10	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	37200.63	37200.63	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA XESAJCAP II SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	10	10	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	8887	8887	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA XECOHIL SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO	Kilometro cuadrado	Meta física	10	10	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	11042.50	11042.50	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO SALAMIT SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	10	10	0	Ejecución física					0	0%	10	100%	0%	100%
		Meta financiera	129555	129555	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	60000	46.31%	0%	46.31%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (TECHADO DE CANCHA) CASERIO CHUACHUN SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	20	20	0	Ejecución física					0	0%	20	100%	0%	100%
		Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	100000	100%	0%	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SANTA APOLONIA**

Fecha y Hora: 6/09/2022 12:09

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Metro cuadrado	Meta física		400	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	1351179.77	1351179.77		Ejecución fina	153033.45	153033.45	153033.45	153033.45	612133.80	45.3%	1131510.90	0%	45.3%	0%
CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO Y TANQUE DE DISTRIBUCION CASCO URBANO SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	20	20	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	104869.77	104869.77	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
289238-APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE URBANO Y RURAL SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO	Familia	Meta física	4500	4500	0	Ejecución física	375	375	375	375	1500	33.33%	3000	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	813310	1219965	1	Ejecución financiera	94379.45	94379.45	94379.45	94379.45	377517.80	30.94%	817431.90	67%	46.42%	100.51%
289239-APOYO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO URBANO Y RURAL SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO	Familia	Meta física	1500	1500	0	Ejecución física	125	125	125	125	500	33.33%	1000	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	433000	433000	0	Ejecución financiera	58654	58654	58654	58654	234616	54.18%	314079	72.54%	54.18%	72.54%
278577-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO TZANJAY SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO	Metro	Meta física	400	400	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	405000	405000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SANTA APOLONIA**

Fecha y Hora: 6/09/2022 12:09

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Seguridad alimentaria y nutricional															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para el año 2032, reducir en no menos de 25 puntos porcentuales la desnutrición crónica en niños y niñas menores de cinco años de los pueblos Maya, Xinka y Garífuna, y la no indígena con énfasis en el área rural															
Mujeres en el área rural con buenas prácticas para el hogar (MAGA)	Persona	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	465000	465000		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	194040	100%	0%	90.25%
289236-APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO	Persona	Meta física	2365	2400	1	Ejecución física					0	0%	2400	100%	0%	101.48%
		Meta financiera	215000	194040	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	194040	100%	0%	90.25%
289237-APOYO CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES A LAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO	Persona	Meta física	2365	2365	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	250000	250000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SANTA APOLONIA**

Fecha y Hora: 6/09/2022 12:09

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial															
Meta Estratégica de Desarrollo:	En 2032 los gobiernos municipales alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y demandas de las ciudadanía															
Recurso humano capacitado y fortalecido en gestión municipal	Persona	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	1735245	1735245		Ejecución fina	136723.24	136723.23	136723.24	136723.23	546892.94	31.52%	1108331.93	37.03%	31.52%	37.03%
289249-APOYO INSTITUCIONAL A LA POLICIA MUNICIPAL SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO	Persona	Meta física	10	10	0	Ejecución física		1	1	1	3	30%	6	60%	30%	60%
		Meta financiera	252800	252800	0	Ejecución financiera	11700	11700	11700	11700	46800	18.51%	93600	37.03%	18.51%	37.03%
289250-APOYO INSTITUCIONAL A LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO	Persona	Meta física	8	8	0	Ejecución física		1	1	1	3	37.5%	5	62.5%	37.5%	62.5%
		Meta financiera	670645	670645	0	Ejecución financiera	59640.47	59640.47	59640.47	59640.47	238561.88	35.57%	477828.89	71.25%	35.57%	71.25%
289251-APOYO INSTITUCIONAL A LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO	Persona	Meta física	5	5	0	Ejecución física		1		1	2	40%	4	80%	40%	80%
		Meta financiera	292627	292627	0	Ejecución financiera	20803.73	20803.72	20803.73	20803.72	83214.90	28.44%	171557.14	58.63%	28.44%	58.63%
289248-APOYO INSTITUCIONAL A LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL UGAM SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO	Persona	Meta física	6	6	0	Ejecución física		1		1	2	33.33%	4	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	519173	519173	0	Ejecución financiera	44579.04	44579.04	44579.04	44579.04	178316.16	34.35%	365345.90	70.37%	34.35%	70.37%

F: _____
Alcalde Municipal