

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SANTA APOLONIA**

Fecha y Hora: 8/05/2023 14:58

Producto/intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total			
Eje Katun:														
Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo														
Prioridad Nacional de Desarrollo:														
Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia														
Meta Estratégica de Desarrollo:														
Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia														
Áreas con alumbrado público														
	Metro cuadrado	Meta física				Ejecución física								
		Meta financiera	0	0	0	Ejecución financiera	155919.15	155919.15	231919.15	155919.17	699676.62	0%	0%	
MEJORAMIENTO PARQUE MUNICIPAL CASCO URBANO SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	12	12	0	Ejecución física			12		12	100%	100%	
		Meta financiera	276030.92	276030.92	0	Ejecución financiera	0	0	76000	0	76000	27.53%	27.53%	
308694-APOYO INSTITUCIONAL A LAS REDES DE ALUMBRADO PUBLICO DEL AREA URBANA Y RURAL SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO	Familia	Meta física	694	694	0	Ejecución física	57	57	57	57	228	32.85%	32.85%	
		Meta financiera	368000	368000	0	Ejecución financiera	13686.25	13686.25	13686.25	13686.25	5474.5	14.96%	14.96%	
308767-APOYO INSTITUCIONAL A SERVICIOS CULTURALES Y DEPORTIVOS SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO	Metro	Meta física	3000	3000	0	Ejecución física	250	250	250	250	1000	33.33%	33.33%	
		Meta financiera	515811.30	515811.30	0	Ejecución financiera	114083.29	114083.29	114083.29	114083.29	456333.16	88.47%	88.47%	
308781-APOYO SERVICIOS MUNICIPALES SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	3000	3000	0	Ejecución física	250	250	250	250	1000	33.33%	33.33%	
		Meta financiera	200714.55	200714.55	0	Ejecución financiera	28149.61	28149.61	28149.61	28149.63	112598.46	56.1%	56.1%	
Eje Katun:														
Bienestar para la gente														
Prioridad Nacional de Desarrollo:														
Reducción de la pobreza y protección social														
Meta Estratégica de Desarrollo:														
Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición														
Carreteras terciarias (MCIV)														
	Metro	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0%	
		Meta financiera	0	0	0	Ejecución financiera	275152.97	275152.97	280503.37	275152.97	1105962.28	0%	0%	
MEJORAMIENTO CALLE ADEA CHUAPARAL I SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO	Metro	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0%	
		Meta financiera	7060.92	7060.92	0	Ejecución financiera					0	0%	0%	
MEJORAMIENTO CALLE ENTRADA PRINCIPAL ALDEA PACUTAN SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO	Metro	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0%	
		Meta financiera	10742.50	10742.50	0	Ejecución financiera					0	0%	0%	
MEJORAMIENTO CALLE SECTOR	Metro	Meta física	522	522	0	Ejecución física					0	0%	0%	



[Handwritten signature]

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SANTA APOLONIA

Fecha y Hora: 8/05/2023 14:58

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financieras	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
MEJORAMIENTO CALLE SECTOR II ALDEA CHIPATA SANTA APOL.	Metro	Meta financiera	5462.50	5462.50	0	Ejecución financiera						0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE ALDEA PACUTAN SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO	Metro	Meta física	12	12	0	Ejecución física						0%	0%
		Meta financiera	17518.45	17518.45	0	Ejecución financiera						0%	0%
AMPLIACION CAMINO RURAL ALDEA CHIPATA SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO	Metro	Meta física	12	12	0	Ejecución física						0%	0%
		Meta financiera	10639.57	10639.57	0	Ejecución financiera						0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CAMINO PRINCIPAL SECTOR SAN LUCAS SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO	Metro	Meta física	12	12	0	Ejecución física						0%	0%
		Meta financiera	10785.75	10785.75	0	Ejecución financiera						0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA XECOHIL SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO	Metro	Meta física	12	12	0	Ejecución física						0%	0%
		Meta financiera	10061.45	10061.45	0	Ejecución financiera						0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA XESAJCAP I SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO	Metro	Meta física	12	12	0	Ejecución física						0%	0%
		Meta financiera	10052	10052	0	Ejecución financiera						0%	0%
308680-REESTRUCTURACION CARRETERAS DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO	Kilometro	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	1571033.17	1571033.17	0	Ejecución financiera	141495.56	141495.56	141495.56	141495.56	565982.24	36.03%	36.03%
304393-APOYO INSTITUCIONAL (DOTACION DE COMBUSTIBLE) A MAQUINARIA MUNICIPAL, BOMBAS DE AGUA Y VEHICULOS SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO	Galón	Meta física	90000	90000	0	Ejecución física	7500	7500	7500	7500	30000	33.33%	33.33%
		Meta financiera	1200000	1200000	0	Ejecución financiera	65695.50	65695.50	65695.50	65695.50	262782	21.9%	21.9%
308685-RESTRURACION CALLE (S) DEL CASCO URBANO SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO	Metro	Meta física	3000	3000	0	Ejecución física	250	250	250	250	1000	33.33%	33.33%
		Meta financiera	1001472.25	1001472.25	0	Ejecución financiera	67961.91	67961.91	67961.91	67961.91	271847.64	27.14%	27.14%
MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO XECUBAL SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO	Metro	Meta física	12	12	0	Ejecución física						0%	0%
		Meta financiera	10141.25	10141.25	0	Ejecución financiera						0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA XEPANIL SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO	Metro	Meta física	12	12	0	Ejecución física						0%	0%
		Meta financiera	10041.33	10041.33	0	Ejecución financiera						0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE RURAL	Metro	Meta física	12	12	0	Ejecución física						0%	0%



Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2023

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SANTA APOLONIA

Fecha y Hora: 8/05/2023 14:58

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR SAN LUCAS SANTA AP	Metro	Meta financiera	10112.50	10112.50	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA CHIQUEX SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO	Metro	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	10098.75	10098.75	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO SAN LUCAS SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO	Metro	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	10123.75	10123.75	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA PANATZAN SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO	Metro	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	10096.25	10096.25	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA PARAJEBY SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO	Metro	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	10100.50	10100.50	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE ALDEA CHUACACAY SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO.	Metro	Meta física	12	12	0	Ejecución física			12		12	100%	100%
		Meta financiera	5350.40	5350.40	0	Ejecución financiera	0	0	5350.40	0	5350.40	100%	100%
MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA CHIPATA SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO	Metro	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	20010.26	20010.26	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA CHUAPARAL II SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO.	Metro	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	149.19	149.19	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LA CUMBRE CASCO URBANO SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO	Metro	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	10105	10105	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE SECTOR II ALDEA CHUACACAY SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO	Metro	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	5292.50	5292.50	0	Ejecución financiera					0	0%	0%



[Handwritten signature]

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2023

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SANTA APOLONIA

Fecha y Hora: 8/05/2023 14:58

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				Total	% de Avance (Meta Vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril			
Eje Katun:													
Prioridad Nacional de Desarrollo:													
Meta Estratégica de Desarrollo:													
Dirección y Coordinación													
ACTIVIDADES CENTRALES	Documento	Meta física				0 Ejecución física	1	1	1	1	4	0%	0%
		Meta financiera	0	0	0	Ejecución financiera	393605.62	393605.62	393605.62	393605.62	1574422.48	0%	0%
ACTIVIDADES CENTRALES	Documento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	4454816	4454816	0	Ejecución financiera	393805.62	393605.62	393605.62	393805.62	1574422.48	35.34%	35.34%
Eje Katun: Bienestar para la gente													
Prioridad Nacional de Desarrollo: Educación													
Meta Estratégica de Desarrollo: Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos													
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEUC)	Centrimetro cuadrado	Meta física				0 Ejecución física	33316.49	33316.49	33316.49	173016.51	0	0%	0%
		Meta financiera	0	0	0	Ejecución financiera	33316.49	33316.49	33316.49	173016.51	272965.98	0%	0%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO XESAJBIN SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO	Centrimetro cuadrado	Meta física	12	12	0	Ejecución física	0	0	0	139700	12	100%	100%
		Meta financiera	139700	139700	0	Ejecución financiera	0	0	0	139700	139700	100%	100%
309868-APOYO INSTITUCIONAL A LA EDUCACION SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO	Centrimetro cuadrado	Meta física	1200	1200	0	Ejecución física	100	100	100	100	400	33.33%	33.33%
		Meta financiera	840000	840000	0	Ejecución financiera	33316.49	33316.49	33316.49	33316.51	133265.98	15.86%	15.86%
MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA IMEBSA SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO.	Metro cuadrado	Meta física	40	40	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	35000	35000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHIRAXAJ SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	60	60	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	10801.25	10801.25	0	Ejecución financiera					0	0%	0%



[Handwritten signature]

Avance de Metas Fisicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2023

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SANTA APOLONIA

Fecha y Hora: 8/05/2023 14:58

Producto/intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					Total	% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril				
Eje Katun:														
Recursos naturales para hoy y para el futuro														
Prioridad Nacional de Desarrollo:														
Acceso al agua y gestión de RRNN														
Meta Estratégica de Desarrollo:														
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales														
Familias con servicios de alcantarillado	Metro	Meta física Meta financiera	36 0	36 0	0 0	Ejecución física Ejecución financiera	48324.75 48324.75	48324.75 48324.75	48324.75 48324.75	48324.75 48324.75	193299	0 4	0% 33.33%	0% 33.33%
308670-APOYO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO URBANO Y RURAL SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO	Metro	Meta física Meta financiera	12 508000	12 508000	0 0	Ejecución física Ejecución financiera	48324.75 48324.75	48324.75 48324.75	48324.75 48324.75	48324.75 48324.75	193299	4 0	38.05% 0%	38.05% 0%
AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SECTOR LA GARITA CASCO URBANO SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO.	Metro	Meta física Meta financiera	12 5009.15	12 5009.15	0 0	Ejecución física Ejecución financiera						0 0	0% 0%	0% 0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CASCO URBANO SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO	Metro	Meta física Meta financiera	12 24944.01	12 24944.01	0 0	Ejecución física Ejecución financiera						0 0	0% 0%	0% 0%
309666-APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE URBANO Y RURAL SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO	Familia	Meta física Meta financiera	7000 948972.40	7000 948972.40	0 0	Ejecución física Ejecución financiera	583 99584.98	583 99584.98	583 99584.98	583 99584.98	2332 398339.92	0 0	33.31% 41.98%	33.31% 41.98%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PARAJEBY SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO	Metro	Meta física Meta financiera	12 5147	12 5147	0 0	Ejecución física Ejecución financiera						0 0	0% 0%	0% 0%
Eje Katun:														
Recursos naturales para hoy y para el futuro														
Prioridad Nacional de Desarrollo:														
Acceso al agua y gestión de RRNN														
Meta Estratégica de Desarrollo:														
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales														
CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO Y TANQUE DE DISTRIBUCION CASCO URBANO SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO	Metro	Meta física Meta financiera	12 104969.77	12 104869.77	0 0	Ejecución física Ejecución financiera						0 0	0% 0%	0% 0%



MUNICIPALIDAD DE SANTA APOLONIA
ALCALDIA MUNICIPAL

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2023

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SANTA APOLONIA

Fecha y Hora: 8/05/2023 14:58

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					Total	% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril				
Proridad Nacional de Desarrollo: Seguridad alimentaria y nutricional														
Meta Estratégica de Desarrollo: Para el año 2032, reducir en no menos de 25 puntos porcentuales la desnutrición crónica en niños y niñas menores de cinco años de los pueblos Maya, Xinka y Garífuna, y la no indígena con énfasis en el área rural														
Mujeres en el área rural con buenas prácticas para el hogar (MAGA)	Personas	Meta física			0	Ejecución física						0	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera	0	0	391342.21	0	391342.21	0	0%	0%
309227-APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO	Personas	Meta física	3290	3290	0	Ejecución física			3290			3290	100%	100%
		Meta financiera	480402.60	480402.60	0	Ejecución financiera	0	0	391342.21	0	391342.21	0	85%	85%
Eje Katur: Guatemala Urbana y Rural														
Proridad Nacional de Desarrollo: Ordenamiento Territorial														
Meta Estratégica de Desarrollo: En 2032 los gobiernos municipales alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y demandas de las ciudadanía														
Recurso humano capacitado y fortalecido en gestión municipal	Personas	Meta física			0	Ejecución física						0	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera	126862.05	126862.05	126862.05	126862.12	507448.27	0	0%	0%
308703-APOYO INSTITUCIONAL A LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL. UGAM SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO	Personas	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%	
		Meta financiera	637648.61	637648.61	0	Ejecución financiera	37567.02	37567.02	37567.02	37567.05	150268.11	0	23.57%	23.57%
308730-APOYO INSTITUCIONAL A LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO	Personas	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%	
		Meta financiera	751132.03	751132.03	0	Ejecución financiera	49245.40	49245.40	49245.40	49245.42	196981.62	0	26.22%	26.22%
308715-APOYO INSTITUCIONAL A LA POLICIA MUNICIPAL SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO	Personas	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%	
		Meta financiera	209100	209100	0	Ejecución financiera	13150	13150	13150	13150	52600	0	25.16%	25.16%
308756-APOYO INSTITUCIONAL A LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO	Personas	Meta física	6	6	0	Ejecución física	0.50	0.50	0.50	0.50	2	33.33%	33.33%	
		Meta financiera	359185.50	359185.50	0	Ejecución financiera	26899.63	26899.63	26899.63	26899.65	107598.54	0	29.96%	29.96%



[Handwritten signature]

Avance de Metas Fisicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2023

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SANTA APOLONIA

Fecha y Hora: 8/05/2023 14:58

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas fiscal/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución fiscal/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril			Total

F: _____
Alcalde Municipal



[Handwritten signature]